

监 理 日 志

日期：2022 年 1 月 4 日

天气：晴

星期：二

气温：9℃ -15℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、巡视升压站整体施工进度。 3、巡视集电线路电缆头制作情况。 4、巡视主吊转场及设备进场进度。 5、巡视风机平台开挖破碎及检修道路开进情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：风机道路：1）、19#风机平台破碎开挖 450 方；2）、25#检修道路开进 15 米。 风机基础：无 升压站：1、车库柱钢筋绑扎，完成 50%；2、车库内架搭设，完成 10%；3、围墙基础地梁浇筑，完成 95%；4、围墙砌砖，完成 95%；5、围墙抹灰，完成 95%；6、综合楼一楼厕所铺贴墙砖，完成 10%；7、消防水池，水泵房爬梯组装；8、电缆管封堵；9、GIS 室 SF6 气体泄露报警系统接线。 吊装：1）、主机、履带转场 07#平台； 2）、跟踪设备到场情况，07#叶片已到搅拌站，07#塔筒第一节已到板岸。 集电线路：1、今日施工情况：1）、06#箱变高低压电缆头制作安装；2）、06#箱变电缆进口封堵；3）、06#箱变防火泥、防火涂料施工。 2、今日完成情况：1）、06#箱变高低压电缆头制作安装。 二：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：