

# 监 理 日 志

日期：2022 年 1 月 5 日

天气：晴

星期：三

气温：7℃ -15℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

|                            |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、整理监理资料。<br>2、巡视升压站整体施工进度。<br>3、巡视集电线路基础开挖情况。<br>4、巡视主吊组装并旁站记录塔筒吊装。<br>5、巡视风机平台开挖破碎及检修道路开进情况。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                        | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            | 西安西电新能源有限公司                                                                                    | 施工内容：风机道路：1）、19#风机平台破碎开挖 450 方；2）、25#检修道路开进 15 米。 风机基础：无<br>升压站：1、车库内架搭设，完成 70%；2、综合楼一楼厕所铺贴墙砖，完成 20%；3、消防水池抹灰，完成 70%；4、水泵房爬梯吊装；<br>6、水泵房房顶防雷接地焊接；6、400V 盘柜封堵；7、35kV 母排打耐压。<br>吊装：1）、主吊组好超起杆；<br>2）、吊装 07#第一节塔筒。集电线路：1、今日施工情况：<br>1）、箱变接地线喷色；<br>2）、6 号箱变防火泥、防火涂料；<br>3）、6 号箱变消缺；<br>4）、NC6 基础开挖。<br>2、今日完成情况：<br>1）、NC6 基础开挖。<br>二：施工人员：134 人，管理人员 35 人。<br>三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。 |
| 其<br>它                     | 1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。<br>2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                | 苗守明、周飞、甄文波、徐文平、陈渝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 记录人：                       |                                                                                                | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |