

监 理 日 志

日期：2022 年 1 月 6 日

天气：晴

星期：四

气温：9℃ -16℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。	
	2、巡视升压站整体施工进度。	
3、巡视集电线路基础开挖情况。		
4、巡视主吊组装并旁站记录塔筒吊装。		
5、巡视风机平台开挖破碎及检修道路开进情况。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	施工内容： 风机道路 ：1)、19#风机平台破碎开挖 450 方；2)、25#检修道路开进 50 米。 风机基础 ：无 升压站 ：1、35kV 配电室盘柜封堵，避雷器安装；2、车库内架搭设，完成 100%；3、综合楼一楼厕所铺贴墙砖，完成 60%；4、车库模板安装，完成 20%；5、综合楼、配电箱、围墙外墙砖填缝，完成 90%；6、围墙砌砖，完成 96%；7、车库柱钢筋绑扎，完成 80%。 吊装 ：1)、主吊主杆已组装好，超起托盘已摆好位；2)、300T 卸超起。 集电线路 ：1、今日施工情况： 1)、3 号风机箱变高压电缆头制作； 2)、3 号箱变至风机低压电缆沟、井开挖； 3)、NC7 基础开挖。 2、今日完成情况： 1)、3 号风机箱变高压电缆头制作； 2)、3 号箱变至风机低压电缆沟、井开挖。 二：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：