

监 理 日 志

日期：2022 年 1 月 7 日

天气：多云

星期：五

气温：9℃ -15℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、巡视升压站整体施工进度。 3、巡视机舱转运情况。 4、巡视风机平台开挖破碎及检修道路开进情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：风机道路：1）、19#风机平台破碎开挖 550 方； 2）、25#检修道路开进 40 米；3）、25#道路砍树 900 米。 风机基础：无 升压站：1、车库模板安装，完成 70%； 2、综合楼一楼厕所铺贴墙砖，完成 90%； 3、围墙砌砖，完成 97%； 4、围墙抹灰，完成 97%； 5、车库柱钢筋绑扎，完成 100%； 6、配电楼围栏门焊接； 7、电缆刷涂料； 8、路灯基础埋管。 吊装：1）、上午因主吊故障，无法扳杆，完善 06#消缺；下午修好故障，晚上加班穿钢丝绳，扳杆起臂。2）、300T 下山转运机舱。 集电线路：1）、全员到海渊镇打疫苗加强针，无施工。 二：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：