

监 理 日 志

日期：2022 年 1 月 9 日

天气：雨

星期：日

气温：9℃ -15℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、巡视升压站整体施工进度。 3、巡视机位消缺进展。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：风机道路：1）、下雨雾大，影响安全无施工。风机基础：1、下雨无施工。 升压站：1、车库模板安装，完成 95%； 2、综合楼二楼厕所铺贴墙砖，完成 20%； 3、车库钢筋绑扎，完成 80%； 4、隔离围栏门焊接； 5、消防水泵房就地控制柜接线； 6、继保室盘柜清洁卫生。 吊装：11）、上午吊装 07#风机 S4 段塔筒，下午下雨雾大无法开展吊装工作； 2）、06#风机消缺。 集电线路：1、下雨无施工。二：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：