

监 理 日 志

日期：2022 年 1 月 12 日

天气：阴

星期：三

气温：9℃ -15℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。	
	2、巡视升压站整体施工进度。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	施工内容： 风机道路 ：1）、25#检修道路开进 10 米； 2）、19#平台破碎开挖 550 方。 风机基础 ：1、因征地问题，村民阻工，无法施工。 升压站 ：1、车库女儿墙浇筑混凝土，完成 100%； 2、综合楼二楼厕所铺贴墙砖，完成 60%； 3、围墙压顶模板安装，完成 98%； 4、围墙压顶浇筑混凝土，完成 98%； 5、围墙贴砖，完成 85%； 6、车库女儿墙模板安装，完成 100%； 7、车库钢筋绑扎，完成 100%； 8、隔离围栏门焊接； 9、继保室盘柜清理。 吊装 ：1）、因征地问题，村民阻工，无法施工。 集电线路 ：1、因征地问题，村民阻工，无法施工。 二：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：