

监 理 日 志

日期：2022 年 1 月 15 日

天气：阴

星期：六

气温：9℃ -16℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、巡视升压站整体施工进度。 3、巡视过年前现场安全整理工作。 4、巡视检修道路开进及平台开挖情况。 5、巡视集电线路电缆头制作情况。 6、旁站记录塔筒吊装及机舱附件安装情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：风机道路：1）、25#检修道路开进 20 米； 2）、19#平台破碎开挖。风机基础：1、无施工 升压站：1、综合楼二楼厕所铺贴墙砖，完成 80%； 2、围墙大门砌砖，完成 70%； 3、围墙大门抹灰，完成 50%； 4、生产区道路两侧泥土回填； 5、综合楼楼面保温层盖沙浆； 6、消防水泵房消防设备安装。 吊装：1）、07#机位下午吊装第五节塔筒； 2）、07#机位卸机舱，组装机舱附件； 3）、在机舱堆场倒运 07#机位轮毂。 集电线路：1）、3 号风机低压电缆头制作二：施工人员：134 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、徐文平、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：