

监 理 日 志

日期：2022 年 2 月 25 日

天气：晴

星期：五

气温：7℃ -17℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、配合当地防疫政策进行核酸检测。 2、巡视集电线路 B 线复测情况。 3、巡视升压站车库施工进度及收尾工作。 4、整理现场资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：风机道路：施工情况：1）、组织人员、机械进场，明日进场施工。 1、道路放线：工程总量 13.89km，累计完成工程量 13.89km，完成占比 100%； 2、道路开挖：大号线工程总量 10.79km，今日完成工程量 0 米，累计完成工程量 9.170m，完成占完成占比 84.9%。3、风机平台平整：总工程量 13 基，累计完成工程量 9 基，完成占比 69%。 风机基础：1、组织人员、机械进场，明日进场施工。 升压站：1、围墙贴砖；2、临时工棚拆除；3、综合车库模板拆除；4、排水井砌筑及抹灰；5、综合楼散水面夯实。 吊装：1）、轮毂摆位；2）、组装 7#机位叶片。 场外道路：无。集电线路：1、今日施工情况：1）、B 线二次复测；2）、C6 索道用地锚坑，及索道通道杂树清除；3）、G3 打坑工具搬运；4）、C 线方向上班路铺垫；5）、C 线钢筋加工 2 基。2、今日完成情况：1）、B 线二次复测；2）、C6 索道用地锚坑，及索道通道杂树清除；3）、G3 打坑工具搬运；4）、C 线方向上班路铺垫；5）、C 线钢筋加工 2 基。 环水保：小号线场内道路边坡绿化。 二：施工人员：104 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：