

监 理 日 志

日期：2022 年 2 月 26 日

天气：晴

星期：六

气温：9℃ -18℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、配合当地防疫政策进行核酸检测。 2、巡视集电线路基础开挖情况。 3、巡视升压站车库施工进度及收尾工作。 4、整理现场资料。 5、旁站记录 7#叶轮吊装情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：风机道路：施工情况：1）、组织人员、机械进场，明日进场施工。 1、道路放线：工程总量 13.89km，累计完成工程量 13.89km，完成占比 100%； 2、道路开挖：大号线工程总量 10.79km，今日完成工程量 0 米，累计完成工程量 9.170m，完成占比 84.9%。3、风机平台平整：总工程量 13 基，累计完成工程量 9 基，完成占比 69%。 风机基础：1、组织人员、机械进场，明日进场施工。 升压站：1、综合车库墙体砌筑 15%；2、升压站大门口场平；3、综合楼散水面装模；4、大门压顶模板安装；5、施工人员核酸第二次检测。 吊装：1）、吊装 07#机位叶轮；2）、全员核酸检测 集电线路：1）、C 线基坑操平；2）、C6 索道架设；3）、钢筋转运；4）、G3 基础开挖；5）、全员核酸检测。2、今日完成情况：1）、C 线基坑操平 3 基；2）、C6 索道架设；3）、钢筋转运 1 基。 环水保：桐绵镇政府要求做核酸检测，停工一天 二：施工人员：104 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：