

监 理 日 志

日期：2022 年 3 月 2 日

天气：晴

星期：三

气温：17℃ -24℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、配合当地防疫政策进行核酸检测。 2、巡视集电线路材料转运及基础开挖情况。 3、巡视升压站车库施工进度及收尾工作。 4、巡视箱变材料进场情况。 5、巡视主吊拆除及转场情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：风机道路：施工情况：1）、组织人员、机械进场施工。15#、18#机位弃渣场取点。1、道路放线：工程总量 13.89km，累计完成工程量 13.89km，完成占比 100%；2、道路开挖：大号线工程总量 10.79km，今日完成工程量 0 米，累计完成工程量 9.170m，完成占比 84.9%。3、风机平台平整：总工程量 13 基，累计完成工程量 9 基，完成占比 69%。 风机基础：1、组织箱变材料进场。 升压站：1、综合车库墙体砌筑 60%；2、生产区路灯安装 50%；3、卫生间吊顶；4、综合楼后侧回填。 吊装：1）、主吊主杆已组装完，剩下风电副臂未组装。 集电线路：1）、C6 沙石材料索道运输；2）、G3 基础开挖。 环水保：07#机位道路下边坡。 二：施工人员：104 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：