

监 理 日 志

日期：2022 年 3 月 4 日

天气：阴

星期：四

气温：17℃ -24℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、配合当地防疫政策进行核酸检测。	
	2、巡视集电线路材料转运及基础开挖情况。	
3、巡视升压站车库施工进度及收尾工作。		
4、巡视箱变钢筋绑扎情况。		
5、旁站记录 4#风机塔筒吊装情况。		
6、巡视检修道路整修。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	施工内容： 风机道路： 1)、25#检修道路开进 5 米；2)、19#检修道路整修。 1、道路放线：工程总量 13.89km，累计完成工程量 13.89km，完成占比 100%； 2、道路开挖：大号线工程总量 10.79km，今日完成工程量 5 米，累计完成工程量 9.175m，完成占完成占比 85%。3、风机平台平整：总工程量 13 基，累计完成工程量 9 基，完成占比 69%。 风机基础： 1、07#箱变基础钢筋绑扎； 2、07#箱变基础地板混凝土浇筑完成。 升压站： 1、综合车库墙体砌筑；2、综合车库抹灰；3、厨房灶台搭设；4、材料清理。 吊装： 1)、4#机位吊装第一、二、三节塔筒；2)、勘察大号线机位。 集电线路： 1)、C6 沙石材料索道运输；2)、G3 基础开挖。 环水保： 07#机位道路下边坡。 二：施工人员：104 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：