

监 理 日 志

日期：2022 年 3 月 5 日

天气：阴

星期：六

气温：17℃ -26℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、巡视集电线路材料转运及基础开挖情况。 3、巡视升压站车库施工进度及收尾工作。 4、巡视箱变基础砌砖情况。 5、旁站记录 4#风机塔筒吊装情况。 6、巡视检修道路整修及平台开挖情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容： 风机基础： 1、07#箱变基础砌砖 30%。 检修道路： 1)、25#检修道路开进 5 米；2)、25#检修道路整修；3)、19#平台开挖 200 方。1、道路开挖：大号线工程总量 10.79km，今日完成工程量 5 米，累计完成工程量 9.185m，完成占完成占比 85.1%。2、风机平台平整：大号线工程量 9 基，累计完成工程量 5 基，完成占比 55%。 集电线路： 1、今日施工情况：1)、NC6、NC7 索道运砂石；2)、NC7 索道调试架设。2、今日完成情况：1)、NC7 索道调试架设；2)、NC6 砂石转运。 升压站： 1、综合车库墙体砌筑；2、综合车库抹灰；3、材料清理；4、综合楼后侧回填。 吊装： 1)、4#机位吊装第四塔筒。 环水保： 06#机位道路下边坡。 二：施工人员：104 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位。 2、特种作业持证上岗。施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：