

监 理 日 志

日期：2022 年 3 月 8 日

天气：晴

星期：二

气温：17℃ -24℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、巡视集电线路基础开挖及分坑进展。 3、巡视升压站车库施工进度及收尾工作。 4、巡视箱变基础抹灰及接地焊接情况。 5、巡视检修道路整修及平台开挖倒运情况。 6、旁站记录塔筒吊装情况，并巡视机舱组装进展。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容： 风机基础： 1、07#箱变基础墙面抹灰完成。 检修道路： 施工情况：1)、25#检修道路开进 10 米；2)、25#检修道路整修；3)、19#平台破碎倒运 300m³；4)、14#平台破碎开挖。1、道路开挖：大号线工程总量 10.79km，今日完成工程量 10 米，累计完成工程量 9.220m，完成占完成占比 85.4%。2、风机平台平整：大号线工程量 9 基，累计完成工程量 5 基，完成占比 55%。 集电线路： 1、今日施工情况：1)、NC7 索道运砂石；2)、NC6 索道撤除；3)、NB11 基础开挖；4)、NB7-NB10 分坑；5)、NC3-NC5 砂石二次转运。2、今日完成情况：1)、NC7 基础工具搬运；2)、NC3、NC4、NC5 砂石二次转运；3)、NB7、NB8、NB9、NB10 分坑。 升压站： 1、排水井砌筑；2、综合车库抹灰；3、消防水池挂白；4、卫生间墙体贴砖 100%；5、围墙刮白。 吊装： 1)、机舱因道路问题，无法到达机位，未开展吊装工作。 环水保： 05#弃渣场全天平整边坡、开沟 二：施工人员：104 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位。 2、特种作业持证上岗。施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：