

# 监 理 日 志

日期：2022 年 3 月 11 日

天气：阴

星期：五

气温：17℃ -23℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

|                            |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、整理监理资料。<br>2、巡视升压站车库施工及收尾工作。<br>3、巡视机舱吊装并旁站记录。<br>4、巡视检修道路整修及平台开挖倒运情况。<br>5、旁站基础浇筑情况并巡视接地开挖。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                        | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            | 西安西电新能源有限公司                                                                                    | 施工内容：<br>风机基础：无。<br>检修道路：1)、25#检修道路开进 10 米；2)、19#检修道路整修；3)、14#平台破碎开挖 300m³。1、道路开挖：大号线工程总量 10.79km，今日完成工程量 15 米，累计完成工程量 9.255m，完成占比 85.7%。2、风机平台平整：大号线工程量 9 基，累计完成工程量 5 基，完成占比 55%。<br>集电线路：1、今日施工情况：1)、NB10、NB11 打坑；2)、NB11 接地开挖；3)、NC7 基础浇筑；4)、NC4 架设人工上砂石操作台及索道转运砂石；5)、7 号风机低压电缆管口开挖。2、今日完成情况：1)、NC7 基础浇筑；2)、NC4 索道平台驾设调试。<br>升压站：1、综合车库外墙抹灰 30%；2、综合车库地面硬化 100%；3、围墙刮白；4、综合车库屋面保护层浇筑；5、大门大理石安装 40%。<br>吊装：1)、上午吊装机舱，打 80%力矩；2)、摆轮毂。<br>环水保：5#弃渣场场地平整条播草籽覆盖无纺布及种植树苗、3#平台边坡平整<br>二：施工人员：104 人，管理人员 35 人。<br>三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。 |
| 其<br>它                     | 1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位。<br>2、特种作业持证上岗。施工机械保持安全作业间距。<br>3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                | 苗守明、周飞、甄文波、陈渝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 记录人：                       |                                                                                                | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |