

监 理 日 志

日期：2022 年 3 月 13 日

天气：阴

星期： 日

气温：18℃ -25℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、巡视升压站车库施工及收尾工作。 3、巡视检修道路整修及平台开挖倒运情况。 4、巡视集电线路基础开挖及材料转运情况。 5、巡视风机箱变鹅卵石铺设情况。 6、巡视叶片组装情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容： 风机基础： 1、07#箱变铺设鹅卵石。 检修道路 1)、25#检修道路开进 25 米；2)、19#检修道路整修；3)、14#平台破碎开挖 300m³；4)、14#检修道路平整。1、道路开挖：大号线工程总量 10.79km，今日完成工程量 25 米，累计完成工程量 9.300m，完成占比 86.1%。2、风机平台平整：大号线工程量 9 基，累计完成工程量 5 基，完成占比 55%。 集电线路： 1、今日施工情况 1)、NC3 索道架设；2)、NC4 材砂石材料运输；3)、NC7 索道基础浇制工具撤除；4)、NC4 扎筋支模。2、今日完成情况：1)、NC4 扎筋支模；2)、NC4 材砂石材料运输。 升压站： 1、综合车库贴砖；2、围墙刮白；3、道路硬化；4、大门大理石安装 80%。 吊装： 1)、04#机位组装叶片；2)、全员核酸检测。 环水保： 3#-5#沿道路下边坡，种植树苗，平整边坡。 二：施工人员：104 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位。 2、特种作业持证上岗。施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：