

监 理 日 志

日期： 2022 年 3 月 14 日

天气： 阴

星期： 一

气温： 19℃ -26℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、 整理监理资料。	
	2、 巡视升压站车库施工及收尾工作。	
3、 巡视检修道路整修及平台开挖倒运情况。		
4、 旁站集电线路基础浇筑并巡视材料转运情况。		
5、 巡视风机箱变鹅卵石铺设情况。		
6、 旁站叶轮吊装情况。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	<p>施工内容： 风机基础：无。 检修道路：1)、25#检修道路开进 20 米；2)、19#检修道路整修；3)、14#平台破碎开挖 500m³；4)、14#检修道路平整。1、道路开挖：大号线工程总量 10.79km，今日完成工程量 20 米，累计完成工程量 9.320m，完成占完成占比 86.3%。2、风机平台平整：大号线工程量 9 基，累计完成工程量 5 基，完成占比 55%。 集电线路：1、今日施工情况：1)、NC4 基础浇筑；2)、NC3 砂石转运；3)、7 号风机箱变吊装。2、今日完成情况：1)、7 号风机箱变吊装。 升压站：1、围墙外侧贴砖；2、围墙刮白；3、道路硬化。 吊装：1)、04#机位叶轮吊装；2)、全员核酸检测。 环水保：疫情原因，今日停工。 二：施工人员：104 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。</p>
其 它	1、 高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位。	
2、 特种作业持证上岗。施工机械保持安全作业间距。		
3、 现场无人员感染，防疫工作严格落实。		
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：