

监 理 日 志

日期：2022 年 3 月 16 日

天气：中雨转阴

星期：三

气温：19℃ -25℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、疫情防控无法外出，项目部内整理监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容： 风机基础：无。检修道路：1)、疫情防控，无施工。集电线路：：疫情防控，无施工；升压站：1、花坛抹灰；2、危品库房窗户封堵；3、危品库房集油坑开挖；4、35kV 室地坪漆涂刷。吊装：1)、因疫情管控，今日无法上山干活，停工一天；2)、4#机位叶片打100%拉伸、塔筒打 100%力矩；（跟当地防疫管控沟通，只能安排五个人上山打力矩及拉伸）3)、全员核酸检测。环水保：疫情原因，今日停工。 二：施工人员：104 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位。 2、特种作业持证上岗。施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：