

监 理 日 志

日期：2022 年 3 月 18 日

天气：晴

星期：五

气温：22℃ -29℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、疫情防控无法外出，项目部内整理监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容： 风机基础：无。 检修道路：1)、疫情防控，无施工。 集电线路：：疫情防控，无施工； 升压站：1、综合库房外墙刮白；2、路灯电缆敷设；3、消防水池砌筑及抹灰；4、场内材料清理。 吊装：1)、因疫情管控，今日无法上山干活，停工一天；全员核酸；安全教育学习。 环水保：疫情原因，今日停工。 二：施工人员：104 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位。 2、特种作业持证上岗。施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：