

# 监 理 日 志

日期： 2022 年 3 月 24 日

天气： 大雾

星期： 四

气温： 13℃ -16℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、 巡视风机检修修整及破碎倒运情况。	
	2、 巡视集电线路电缆展放及箱变接地施工情况。	
3、 巡视风机塔筒打力矩进展。		
4、 整理监理资料。		
5、 巡视升压站收尾工作进展。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	<p>施工内容：<b>风机基础</b>：无。<b>检修道路</b>：1)、14#机位破碎倒运 400m<sup>3</sup>；2)、15#机位破碎倒运 300m<sup>3</sup>；3)、19#机位倒运 600m<sup>3</sup>；4)、25#检修道路破碎开进 5m。1、道路开挖：大号线工程总量 10.79km，今日完成工程量 5 米，累计完成工程量 9.325km，完成占比 86.4%。2、风机平台平整：大号线工程量 8 基，累计完成工程量 3 基（17#、19#、20#），累计完成 37.5%。</p> <p><b>集电线路</b>：1、今日施工情况：1)、7 号风机高低压电缆施工；2)、电缆保护板浇制；3)、7 号风机高低压电缆沟回填平场；4)、7 号平台箱变接地施工；5)、NC7 塔至 18 号风机高压电缆沟人工开挖。2、今日完成情况：1)、7 号风机高低压电缆施工；2)、7 号风机高低压电缆沟回填平场；3)、7 号平台箱变接地施工。</p> <p><b>升压站</b>：1、静电底板安装；2、综合楼绿化带平整；3、站外场地平整及材料清理。</p> <p><b>吊装</b>：1)、04#风机塔筒打力矩完成；2)、04#叶片打 100%拉伸完成；3)、山上下雨路滑，主吊无法拆杆；4)、全员核酸。</p> <p><b>环水保</b>：疫情原因，今日停工。</p> <p>二：施工人员：104 人，管理人员 35 人。</p> <p>三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。</p>
其 它	1、 高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位。	
2、 特种作业持证上岗。施工机械保持安全作业间距。		
3、 现场无人员感染，防疫工作严格落实。		
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：