

监 理 日 志

日期：2022 年 3 月 25 日

天气：雨转晴

星期：五

气温：20℃ -16℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、巡视风机检修修整及破碎倒运情况。 2、巡视集电线路电缆沟开挖及材料转运情况。 3、巡视风机塔筒打力矩验收及主吊拆除工作。 4、整理监理资料。 5、巡视升压站收尾工作进展。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容： 风机基础：无。检修道路：1)、19#检修道路整修；2)、14#吊装平台破碎开挖 400m³；3)、15#吊装平台破碎开挖 300m³；4)、25#检修道路整修；5)、25#检修道路开进 10 米。1、道路开挖：大号线工程总量 10.79km，今日完成工程量 10 米，累计完成工程量 9.335km，完成占完成占比 86.5%。2、风机平台平整：大号线工程量 8 基，累计完成工程量 3 基（17#、19#、20#），累计完成 37.5%。 集电线路：1、今日施工情况：1)、NC7 塔至 18 号风机高压电缆沟人工开挖；2)、NC4 转运砂石；3)、NB10 水磨钻施工。2、今日完成情况：1)、NC4 转运砂石。 升压站：1、水泵房排水沟抹灰；2、综合楼绿化黄土回填；3、站外场地平整；4、综合楼刮白。 吊装：1)、04#叶片拉伸、塔筒力矩验收；2)、主吊趴杆，拆勾头、风电副臂，趴超起杆；3)、吊装安全教育培训。 环水保：疫情原因，今日停工。 二：施工人员：104 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位。 2、特种作业持证上岗。施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：