

监 理 日 志

日期：2022 年 3 月 26 日

天气：晴

星期：六

气温：31℃ -19℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、巡视风机检修修整及破碎倒运情况。 2、巡视集电线路电缆沟开挖及材料转运，并旁站记录基础浇筑情况。 3、巡视风机锚栓验收及主吊拆除工作。 4、整理监理资料。 5、巡视升压站收尾工作进展。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容： 风机基础： 无。 检修道路： 1)、18#吊装平台破碎开挖；2)、14#吊装平台破碎开挖 400m³；3)、15#吊装平台破碎开挖；4)、25#检修道路整修。 集电线路： 1、今日施工情况：1)、NC4 基础浇筑；2)、NB10、NB11 基础开挖；3)、7 号铁塔至 18 号风机电缆沟人工开挖。2、今日完成情况：1)、NC4 基础浇筑。 升压站： 1、车库两侧散水硬化；2、400V 门口硬化；3、站内场地碎石硬化；4、综合楼刮白；5、花坛贴砖。 吊装： 1)、04#锚栓验收完；2)、主吊主臂已拆完，超起配重已拆完，剩超起杆未拆；3)、04#电装压高压线头。 环水保： 疫情原因，今日停工。 二：施工人员：104 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位。 2、特种作业持证上岗。施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：