

监 理 日 志

日期： 2022 年 3 月 27 日

天气： 雨

星期： 日

气温： 21℃ -15℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、 巡视风机检修修整及破碎倒运情况。	
	2、 巡视集电线路电缆沟开挖及材料转运情况。	
3、 巡视风机锚栓验收及主吊拆除工作。		
4、 整理监理资料。		
5、 巡视升压站收尾工作进展。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	<p>施工内容： 风机基础：无。检修道路：1)、18#吊装平台平整；2)、14#吊装平台破碎开挖 400m³；3)、15#吊装平台破碎开挖 300m³；4)、25#检修道路开挖 30m。集电线路：1、今日施工情况：1)、NC3 架索道调试；2)、G1-G2-G3 索道通道植被清理；3)、4 号风机的高压电缆、光缆丈量尺寸、整理现场；4)、17 号风机电缆沟开挖及电缆保护板制作；5)、NB10 基础开挖；6)、18 号风机电缆沟开挖；7)、NC4 浇筑平台拆除。2、今日完成情况：1)、NC3 索道架设调试；2)、NC4 浇筑平台拆除。升压站：1、剩余材料整理入库房；2、综合楼墙面涂料粉刷；3、站内场地碎石回填；4、花坛贴砖。吊装：1)、主吊超起已拆完；2)、07#叶片拉伸、塔筒力矩验收。环水保：疫情原因，今日停工。</p> <p>二：施工人员：104 人，管理人员 35 人。</p> <p>三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。</p>
其 它	1、 高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位。	
2、 特种作业持证上岗。施工机械保持安全作业间距。		
3、 现场无人员感染，防疫工作严格落实。		
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：