

监 理 日 志

日期： 2022 年 4 月 1 日

天气： 雨

星期： 五

气温： 14℃ -17℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、 整理监理资料。 2、 召开内部会议	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	施 工 内 容： 风机基础： 未施工。 检修道路： 1)、大雨影响安全未施工。 集电线路： 1)、大雨影响安全未施工。 升压站： 库房整理。 吊装： 1)、大雨影响安全未施工。 环水保： 疫情原因，今日停工。 二：施工人员：104 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其 它	1、 高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位。 2、 特种作业持证上岗。施工机械保持安全作业间距。 3、 现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本 日 现 场 监 理 人 员		苗守明、周飞、甄文波、陈渝
记 录 人：		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）：