

监 理 日 志

日期：2022 年 4 月 4 日

天气：晴

星期：一

气温：12℃ -25℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料并上传内部云端。	
	2、巡视集电线路基础及电缆沟开挖情况。	
3、巡视检修道路修整及吊装平台破碎倒运情况。		
4、巡视风机电装进展。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	<p>施工内容： 风机基础：未施工。 检修道路：1)、15#吊装平台破碎开挖 400m³；2)、25#检修道路开挖 30m；3)、18#吊装平台破碎 500m³；4)、14#平台参建单位现场勘察，确定方案。1、道路开挖：大号线工程总量 10.79km，今日完成工程量 30 米，累计完成工程量 9.585km，完成占完成占比 88.8%。2、风机平台平整：大号线工程量 8 基，累计完成工程量 3 基（17#、19#、20#），累计完成 37.5%。 集电线路：1)、NB12 基础水磨钻开挖；2)、NB11 基础人工开挖；3)、G1-G3 索道施工；4)、NB10 电缆沟开挖。 升压站：1、沙石、黄土、废土装运；2、绿化带黄土回填；3、水池真石漆喷涂；4、抽水泵电缆敷设。 吊装：1)、04#电装；2)、勘察 14#机位。 环水保：疫情原因，今日停工。 二：施工人员：104 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。</p>
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位。	
2、特种作业持证上岗。施工机械保持安全作业间距。		
3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。		
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：