

# 监 理 日 志

日期：2022 年 4 月 5 日

天气：晴

星期：二

气温：15℃ -27℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

|                            |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、整理监理资料并上传内部云端。<br>2、巡视集电线路基础及电缆沟开挖情况。<br>3、巡视检修道路修整及吊装平台破碎倒运情况。               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                         | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            | 西安西电新能源有限公司                                                                     | 施工内容：<br><b>风机基础：</b> 未施工。<br><b>检修道路：</b> 1)、15#吊装平台破碎开挖 300m³；2)、25#检修道路开挖 35m；3)、18#吊装平台破碎 500m³。<br>1、道路开挖：大号线工程总量 10.79km，今日完成工程量 35 米，累计完成工程量 9.620km，完成占完成占比 89.1%。<br>2、风机平台平整：大号线工程量 8 基，累计完成工程量 3 基（17#、19#、20#），累计完成 37.5%。<br><b>集电线路：</b> 11)、NB12 基础水磨钻开挖；2)、NB11 基础人工开挖；3)、G1-G3 索道施工；4)、NB10 电缆沟开挖。<br><b>升压站：</b> 1、场内地面硬化；2、绿化带黄土回填；3、围墙涂料喷涂。<br><b>吊装：</b> 暂无施工。<br><b>环水保：</b> 疫情原因，今日停工。<br>二：施工人员：104 人，管理人员 35 人。<br>三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。 |
| 其<br>它                     | 1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位。<br>2、特种作业持证上岗。施工机械保持安全作业间距。<br>3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                 | 苗守明、周飞、甄文波、陈渝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 记录人：                       |                                                                                 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |