

监 理 日 志

日期：2022 年 4 月 6 日

天气：晴

星期：三

气温：16℃ -29℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料并上传内部云端。 2、巡视集电线路基础及材料转运情况。 3、巡视检修道路修整及吊装平台破碎倒运情况。 4、进行 07#风机质量验收。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容： 风机基础： 未施工。 检修道路： 1)、15#吊装平台破碎开挖 400m³；2)、25#检修道路开挖 30m；3)、18#吊装平台破碎 500m³。1、道路开挖：大号线工程总量 10.79km，今日完成工程量 30 米，累计完成工程量 9.650km，完成占完成占比 89.4%。2、风机平台平整：大号线工程量 8 基，累计完成工程量 3 基（17#、19#、20#），累计完成 37.5%。 集电线路： 1)、NB12 水磨钻施工；2)、NB11 基础人工开挖；3)、G1-G3 索道沙石转运；4)、C3 砂石转运。 升压站： 1、架子管装车；2、绿化带黄土回填；3、围墙涂料喷涂；4、车库真石漆喷涂；5、排水沟垫层浇筑。 吊装： 1)、07#风机质量验收。 环水保： 疫情原因，今日停工。 二：施工人员：104 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位。 2、特种作业持证上岗。施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：