

监 理 日 志

日期：2022 年 4 月 8 日

天气：晴

星期：五

气温：16℃ -31℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料并上传内部云端。 2、巡视集电线路接地开挖及材料转运情况。 3、巡视检修道路修整及吊装平台破碎倒运情况。 4、巡视 07#箱变试运行情况。 5、进行 07#风机质量验收。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容： 风机基础： 未施工。 检修道路： 1、25# 道路总量 3754 米，今日完成 15 米，累计完成 2575 米，累计完成率 68.5%，预计还剩 29 天完成；2、18# 平台，今日破碎 1500 方，累计破碎 11500 方，总量 16176 方，累计完成率 71%，预计 4 天完成；3、15# 平台，今日破碎 800 方，累计破碎 11000 方，总量 27440 方，累计完成率 40%，预计 12 天完成。(1)、风机平台平整：大号线工程量 8 基，累计完成工程量 3 基（17#、19#、20#），累计完成 37.5%。 集电线路： 1)、NB12 水磨钻施工；2)、G1-G3 索道沙石转运；3)、NB11 接地开挖；4)、4 号风机高压电缆施工。 升压站： 1、围墙散水夯实及浇筑；2、围墙散水浇筑；3、车库真石漆喷涂；4、排水沟开挖；5、大门大理石安装；6、卫生间洗漱盆安装。吊装：1)、07#风机质量验收。 环水保： 疫情原因，今日停工。 二：施工人员：104 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位。 2、特种作业持证上岗。施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：