

监 理 日 志

日期：2022 年 4 月 9 日

天气：晴

星期：六

气温：16℃ -31℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料并上传内部云端。 2、巡视集电线路浇筑平台制作及材料转运情况。 3、巡视检修道路修整及吊装平台破碎倒运情况。 4、巡视集电线路光缆熔接情况。 5、检查现场安全文明施工是否规范。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容： 风机基础：未施工。 检修道路：1、25# 道路总量 3754 米，今日完成 10 米，累计完成 2585 米，累计完成率 68.8%，预计还剩 28 天完成；2、18# 平台，今日破碎 1000 方，累计破碎 12500 方，总量 16176 方，累计完成率 77.3%，预计 3 天完成；3、15# 平台，今日破碎 600 方，累计破碎 11600 方，总量 27440 方，累计完成率 42.3%，预计 11 天完成。（1）、风机平台平整：大号线工程量 8 基，累计完成工程量 3 基（17#、19#、20#），累计完成 37.5%。 集电线路：1、今日施工情况：1）、NB12 水磨钻施工；2）、4 号风机电缆沟开挖；3）、7 号风机光缆熔接；4）、NC3 浇筑平台制作；2、今日完成情况：1）、7 号风机光缆熔接。 升压站：1、围墙散水浇筑；2、车库门窗安装；3、车库真石漆喷涂；4、排水沟垫层浇筑；5、综合楼大门贴砖；6、卫生间隔板安装。 环水保：5#平台边坡平整、撒播草籽肥料，小部分盖无纺布。 二：施工人员：104 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位。 2、特种作业持证上岗。施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：