

监 理 日 志

日期：2022 年 4 月 11 日

天气：晴

星期：一

气温：19℃ -31℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、巡视集电线路扎筋支模情况。 3、巡视检修道路修整及吊装平台破碎倒运情况。 4、检查现场安全文明施工是否规范。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容： 风机基础： 未施工。 检修道路： 1、25# 道路总量 3754 米，今日完成 10 米，累计完成 2595 米，累计完成率 69.1%，预计还剩 27 天完成；2、18# 平台，今日破碎 1200 方，累计破碎 13700 方，总量 16176 方，累计完成率 84.7%，预计 2 天完成；3、15# 平台，今日破碎 700 方，累计破碎 12300 方，总量 27440 方，累计完成率 44.8%，预计 10 天完成。1)、风机平台平整：大号线工程量 8 基，累计完成工程量 3 基（17#、19#、20#），累计完成 37.5%。 集电线路： 1、今日施工情况：1)、NB12 水磨钻施工；2)、4 号风机电缆沟开挖；3)、4 号风机光缆熔接；4)、NC3 材料、工具转运。2、今日完成情况：1)、4 号风机电缆、光缆熔接、敷设。 升压站： 1、围墙散水浇筑；2、车库门窗安装；3、车库真石漆喷涂；4、排水沟垫层浇筑；5、综合楼大门贴砖；6、卫生间隔板安装。 环水保： 05#平台下边坡盖无纺布、07#进场道路边坡平整撒播草籽肥料盖无纺布。 二：施工人员：104 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位。 2、特种作业持证上岗。施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：