

# 监 理 日 志

日期：2022 年 4 月 12 日

天气：晴

星期：二

气温：19℃ -29℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

|                            |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、整理监理资料。<br>2、巡视集电线路扎筋支模情况。<br>3、巡视检修道路修整及吊装平台破碎倒运情况。                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                         | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 西安西电新能源有限公司                                                                     | 施工内容：<br><b>风机基础：</b> 无施工。<br><b>检修道路：</b> 1、25# 道路总量 3754 米，今日完成 20 米，累计完成 2615 米，累计完成率 69.6%，预计还剩 26 天完成；2、18# 平台，今日破碎 800 方，累计破碎 14500 方，总量 16176 方，累计完成率 89.6%，预计 1 天完成；3、15# 平台，今日破碎 700 方，累计破碎 13000 方，总量 27440 方，累计完成率 47.4%，预计 9 天完成。(1)、风机平台平整：大号线工程量 8 基，累计完成工程量 3 基（17#、19#、20#），累计完成 37.5%。<br><b>集电线路：</b> 1)、NB12 水磨钻施工；2)、电缆保护板制作；3)、NC3 扎筋、支模；4)、C6-17 号风机电缆沟人工开挖。<br><b>升压站：</b> 1、草皮种植；2、车库真石漆喷涂；3、车库卷帘门安装；4、围墙涂料粉刷。<br><b>环水保：</b> 07#进场道路边坡平整撒播草籽肥料盖无纺布。<br>二：施工人员：104 人，管理人员 35 人。<br>三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。 |
| 其<br>它                     | 1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位。<br>2、特种作业持证上岗。施工机械保持安全作业间距。<br>3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                 | 苗守明、周飞、甄文波、陈渝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 记录人：                       |                                                                                 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |