

监 理 日 志

日期：2022 年 4 月 13 日

天气：晴

星期：三

气温：19℃ -30℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、巡视集电线路扎筋支模情况。 3、巡视检修道路修整及吊装平台破碎倒运情况。 4、巡视风机基础开挖破碎。 5、检查新进场人员四码。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容： 风机基础： 1、17#风机基础破碎完成；2、18#风机基础开挖 10%；3、拌合站设备检修调试清理；4、进场人员“一人一档”登记及四码上报。 检修道路： 1、25# 道路总量 3754 米，今日完成 10 米，累计完成 2635 米，累计完成率 70%，预计还剩 24 天完成；2、18#平台，今日破碎 800 方，累计破碎 16100 方，总量 16176 方，累计完成率 99%，预计 1 天完成；3、15#平台，今日破碎 700 方，累计破碎 14400 方，总量 27440 方，累计完成率 52%，预计 8 天完成。（1）、风机平台平整：大号线工程量 8 基，累计完成工程量 3 基（17#、19#、20#），累计完成 37.5%。 集电线路： 1、今日施工情况：1）、G1 水磨钻施工；2）、NC3 搭基础浇筑平台；3）、NB10 接地开挖。2、今日完成情况：1）、NB10 接地开挖(完成)。 升压站： 1、草皮种植；2、伸缩缝沥青填充；3、大门伸缩门安装；4、油漆涂刷。 环水保： 7#进场道路边坡平整撒播草籽肥料。 二：施工人员：104 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位。 2、特种作业持证上岗。施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：