

监 理 日 志

日期：2022 年 4 月 14 日

天气：晴

星期：四

气温：21℃ -30℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、巡视集电线路扎筋支模情况。 3、巡视检修道路修整及吊装平台破碎倒运情况。 4、巡视风机基础开挖破碎。 5、检查现场安全施工情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容： 风机基础： 1、17#风机基础破碎清理完成 90%；2、18#风机基础开挖 30%。 检修道路： 1、25# 道路总量 3754 米，今日完成 10 米，累计完成 2645 米，累计完成率 70%，预计还剩 24 天完成；2、18#平台破碎完成；3、15#平台，今日破碎 1000 方，累计破碎 15400 方，总量 27440 方，累计完成率 56%，预计 7 天完成。（1）、风机平台平整：大号线工程量 8 基，平台平整累计完成工程量 4 基（17#、19#、20#、18#），累计完成 50%；基础开挖完成 1 基（17#），累计完成 12%。 集电线路： 1、今日施工情况：1）、G1 水磨钻施工；2）、NC6-17 号风机电缆沟开挖；3）、NC3 基础 C 腿浇筑；4）、NB8 接地开挖。2、今日完成情况：1）、NC3 基础浇筑。 升压站： 1、草皮种植；2、伸缩缝沥青填充；3、库房卫生清理；4、门缝修补；5、墙砖修补。 环水保： 7#进场道路边坡平整撒播草籽肥料。 二：施工人员：104 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位。 2、特种作业持证上岗。施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：