

监 理 日 志

日期：2022 年 4 月 15 日

天气：大雾

星期：五

气温：21℃ -28℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、巡视集电线路电缆沟开挖情况。 3、巡视检修道路修整及吊装平台破碎倒运情况。 4、巡视风机基础开挖破碎。 。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容： 风机基础： 1、搅拌站及钢筋场设备检修保养完成；2、18#基础开挖到 60%；3、17#基坑清坑及电力护套管预埋安装完成；4、进场人员“一人一档”登记及四码上报。 检修道路： 1、25# 道路总量 3774 米，今日完成 20 米，累计完成 2665 米，累计完成率 70%，预计还剩 24 天完成；2、18#平台道路修整；3、15#平台，今日破碎 700 方，累计破碎 16100 方，总量 27440 方，累计完成率 58%，预计 6 天完成。(1)、风机平台平整：大号线工程量 8 基，平台平整累计完成工程量 4 基（17#、19#、20#、18#），累计完成 50%；基础开挖完成 1 基（17#），累计完成 12%。 集电线路： 1)、G1 水磨钻施工；2)、NC6 电缆沟开挖；3)、NC3 工具转 NC5。 升压站： 1、排水沟砌筑及抹灰。 环水保： 7#进场道路上边坡穴播盖无纺布。 二：施工人员：104 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位。 2、特种作业持证上岗。施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波、陈渝
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：