

监 理 日 志

日期：2022 年 4 月 17 日

天气：中雨

星期：日

气温：15℃ -17℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、巡视检修道路修整及吊装平台破碎倒运情况。 3、巡视风机基础开挖破碎。 4、检查进场钢筋及锚栓加工情况。 5、巡视罐车进场数量。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容： 风机基础： 1、18 号基础开挖到 90%；2、基础锚栓加工 300 根；3、两个罐车进场。 检修道路： 1、25# 道路总量 3774 米，今日完成 30 米，累计完成 2715 米，累计完成率 72%，预计还剩 22 天完成；2、14#平台，今日倒运 800 方，累计破碎 1600 方，总量 22540 方，累计完成率 7%，预计 14 天完成。3、15#平台，今日破碎倒运 4000 方，累计破碎 24660 方，总量 27440 方，累计完成率 90%，预计 2 天完成。 （1）、风机平台平整：大号线工程量 8 基，平台平整累计完成工程量 4 基（17#、19#、20#、18#），累计完成 50%；基础开挖完成 1 基（17#），累计完成 12%。 集电线路： 下雨无施工。 升压站： 1、空调卸车；2、库房清理；3、站外坡面草籽种植。 环水保： 下雨无施工。 二：施工人员：104 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位。 2、特种作业持证上岗。施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：