

# 监 理 日 志

日期：2022 年 4 月 18 日

天气：雨

星期：一

气温：15℃ -17℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

|                            |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、整理监理资料。<br>2、巡视检修道路修整及吊装平台破碎倒运情况。<br>3、巡视风机基础开挖破碎。<br>4、巡视钢筋及锚栓加工情况。<br>5、巡视升压站收尾情况。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | 西安西电新能源有限公司                                                                            | 施工内容：<br><b>风机基础：</b> 1、18 号基础开挖到 90%；2、基础锚栓加工 300 根；3、两个罐车进场。<br><b>检修道路：</b> 1、25# 道路总量 3774 米，今日完成 30 米，累计完成 2715 米，累计完成率 72%，预计还剩 22 天完成；2、14# 平台，今日倒运 800 方，累计破碎 1600 方，总量 22540 方，累计完成率 7%，预计 14 天完成。3、15# 平台，今日破碎倒运 4000 方，累计破碎 24660 方，总量 27440 方，累计完成率 90%，预计 2 天完成。<br>（1）、风机平台平整：大号线工程量 8 基，平台平整累计完成工程量 4 基（17#、19#、20#、18#），累计完成 50%；基础开挖完成 1 基（17#），累计完成 12%。 <b>集电线路：</b> 下雨无施工。 <b>升压站：</b> 1、空调卸车；2、库房清理；3、站外坡面草籽种植。 <b>环水保：</b> 下雨无施工。<br>二：施工人员：104 人，管理人员 35 人。<br>三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。 |
| 其<br>它                     | 1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位。<br>2、特种作业持证上岗。施工机械保持安全作业间距。<br>3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                        | 苗守明、周飞、甄文波                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 记录人：                       |                                                                                        | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |