

监 理 日 志

日期：2022 年 4 月 19 日

天气：阴

星期：二

气温：15℃ -21℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。	
	2、巡视检修道路修整及吊装平台破碎倒运情况。	
3、巡视风机基础开挖破碎。		
4、巡视钢筋及锚栓加工情况。		
5、巡视升压站收尾情况。		
6、巡视集电线路基础开挖。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	<p>施工内容：</p> <p>风机基础：1、18 号基础开挖到 95%；2、基础锚栓加工 200 根；3、17#基础钢筋加工 50%。</p> <p>检修道路：1、25# 道路总量 3774 米，今日完成 25 米，累计完成 2740 米，累计完成率 72.6%，预计还剩 21 天完成；2、14#平台，今日倒运 600 方，累计破碎 2200 方，总量 22540 方，累计完成率 9%，预计 13 天完成。3、15#平台，今日破碎倒运 2000 方，累计破碎 26300 方，总量 27440 方，累计完成率 95%，预计 1 天完成。</p> <p>1)、风机平台平整：大号线工程量 8 基，平台平整累计完成工程量 4 基（17#、19#、20#、18#），累计完成 50%；基础开挖完成 1 基（17#），累计完成 12%。</p> <p>集电线路：1)、NC6 电缆沟开挖；2)、4 号风机高压电缆头制作；3)、G1 基础开挖。</p> <p>升压站：1、综合楼一楼卫生清理；2、排水沟砌筑；3、低洼地面处理；4、空调安装。</p> <p>环水保：升压站边坡。</p> <p>二：施工人员：104 人，管理人员 35 人。</p> <p>三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。</p>
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位。	
2、特种作业持证上岗。施工机械保持安全作业间距。		
3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。		
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：