

监 理 日 志

日期：2022 年 4 月 20 日

天气：晴

星期：三

气温：17℃ -23℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、巡视检修道路修整及吊装平台破碎倒运情况。 3、巡视风机基槽找平情况。 4、巡视钢筋及锚栓加工情况。 5、巡视升压站收尾情况。 6、巡视集电线路基础开挖及浇筑平台搭建。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	施工内容： 风机基础：1、18 号基槽找平，电缆沟开挖；2、基础锚栓加工 200 根；3、17#基础钢筋加工 100%。 检修道路：1、25# 道路总量 3774 米，今日完成 50 米，累计完成 2835 米，累计完成率 75%，预计还剩 19 天完成；2、14# 平台，今日倒运 3000 方，累计破碎 7700 方，总量 22540 方，累计完成率 34%，预计 9 天完成。3、15# 基础开挖完成 20%；4、14# 进场道路降坡修整；5、18# 平台道路整修。（1）、风机平台平整：大号线工程量 8 基，平台平整累计完成工程量 5 基（17#、19#、20#、18#、15#），累计完成 62%；基础开挖完成 2 基（17#、18#），累计完成 25%。 集电线路：1）、4 号风机高压电缆头及避雷器联接系统安装 2）、NC6 电缆沟开挖 3）、NC5 转运材料、搭制浇制施工平台 4）、G1 基础开挖。5）、NC5 扎筋支模。 升压站：1、综合楼一楼卫生清理；2、排水沟砌筑。 环水保：升压站边坡、7#进场道路上边坡。 二：施工人员：104 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位。 2、特种作业持证上岗。施工机械保持安全作业间距。 3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：