

监 理 日 志

日期：2022 年 4 月 22 日

天气：雨

星期：五

气温：20℃ -23℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。	
	2、巡视检修道路修整及吊装平台破碎倒运情况。	
3、巡视风机基础钢筋绑扎情况		
4、巡视升压站收尾情况。		
5、巡视集电线路基础开挖，并旁站记录基础浇筑情况。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	<p>施工内容： 风机基础：1、18#钢筋加工。检修道路：1、25# 道路总量 3774 米，今日完成 60 米，累计完成 2945 米，累计完成率 78%，预计还剩 17 天完成；2、14# 平台，今日倒运 3000 方，累计破碎 13700 方，总量 22540 方，累计完成率 60%，预计 7 天完成。3、15# 基础开挖完成 60%；4、14# 进场道路降坡修整。(1)、风机平台平整：大号线工程量 8 基，平台平整累计完成工程量 5 基（17#、19#、20#、18#、15#），累计完成 62%；基础开挖完成 2 基（17#、18#），累计完成 25%。集电线路：1)、NC5 基础浇制；2)、电缆保护板制作；3)、G1 基础开挖。2、今日完成情况：1)、NC5 A、B 腿基础浇制。升压站：1、排水沟开挖；2、排水沟砌筑；3、排水沟垫层浇筑；4、空调安装。环水保：3#平台山坡、7#进场道路上边坡打孔。</p> <p>二：施工人员：104 人，管理人员 35 人。</p> <p>三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。</p>
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位。	
2、特种作业持证上岗。施工机械保持安全作业间距。		
3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。		
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：