

监 理 日 志

日期：2022 年 4 月 24 日

天气：大雾

星期：日

气温：29℃ -24℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。	
	2、巡视检修道路修整及吊装平台破碎倒运情况。	
3、巡视 18#风机基础锚栓安装情况，验收 15#基坑。		
4、巡视基础钢筋板扎情况。		
5、巡视升压站收尾情况。		
6、巡视集电线路基础开挖，并旁站记录基础浇筑情况。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	<p>施工内容： 风机基础：1、17#钢筋绑扎；2、18#锚栓安装；3、15#基坑开挖验收。检修道路：1、25# 道路总量 3774 米，今日完成 50 米，累计完成 3050 米，累计完成率 80.8%，预计还剩 15 天完成；2、14#平台，今日倒运 1000 方，累计破碎 16700 方，总量 22540 方，累计完成率 74%，预计 5 天完成。3、15# 基础开挖完成 100%；4、14# 进场道路降坡修整 200 米；5、17# 检修道路入口土石方倒运。（1）、风机平台平整：大号线工程量 8 基，平台平整累计完成工程量 5 基（17#、19#、20#、18#、15#），累计完成 62%；基础开挖完成 3 基（17#、18#、15#），累计完成 37.5%。集电线路：1、今日施工情况：1）、NC5 基础浇制；2）、NB8 接地沟开挖；3）、G1 基础开挖；4）、OTZ15 箱变-NC3 电缆沟人工开挖。2、今日完成情况：1）、NC5 D 腿基础浇制；2）、OTZ15 箱变-NC3 电缆沟人工开挖。升压站：11、排水沟砌砖；2、空调安装；3、消防栓防护栏安装、油漆涂刷；4、危品库房防爆灯、排风扇及绝缘地板安装。环水保：7#进场道路上边坡平整打孔。</p> <p>二：施工人员：104 人，管理人员 35 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，80t 履带吊一台，300t 汽车吊一台。</p>
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位。	
2、特种作业持证上岗。施工机械保持安全作业间距。		
3、现场无人员感染，防疫工作严格落实。		
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：