

# 监 理 日 志

日期：2022 年 5 月 01 日

天气：雨

星期： 日

气温： 13℃ -17℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

|          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监理工作情况   | 1、项目部整理监理资料。<br>2、学习公司内部资料。                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 施工情况     | 施工单位                                                                      | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | 西安西电新能源有限公司                                                               | 施工内容：风机道路： 1、17#道路整修。风大雨大影响安全，其余作业面无施工（1）、风机平台平整：大号线工程量 8 基，平台平整累计完成工程量 6 基（17#、19#、20#、18#、15#、14#），累计完成 75%；基础开挖完成 3 基（17#、18#、15#），累计完成 37.5%。<br>风机基础：1、钢筋场钢筋加工。<br>升压站：1、排水沟抹灰 30%；2、道路油漆涂刷 20%。<br>吊装：1、无。<br>集电线路：1）、下雨无施工。<br>环水保：1）、下雨无施工。<br>二：施工人员：111 人，管理人员 29 人。<br>三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台。 |
| 其它       | 1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。<br>2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 本日现场监理人员 |                                                                           | 苗守明、周飞、甄文波                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 记录人：     |                                                                           | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |