

监 理 日 志

日期：2022 年 5 月 02 日

天气：晴

星期：一

气温：23℃ -17℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、巡视风机检修道路修整情况。 2、巡视基础钢筋绑扎及钢筋加工情况。 3、进行 17#基础浇筑前检验，并旁站记录。 4、巡视基础基础开挖情况。 5、巡视集电线路扎筋支模情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：风机道路： 1、25# 道路总量 3754 米，今日完成 120 米，累计完成 3595 米，累计完成率 95.7%，预计还剩 2 天完成；2、14#检修道路整修；3、17#检修道路入口土石方倒运、挡土墙砌筑、道路拓宽；4、25#检修道路整修。（1）、风机平台平整：大号线工程量 8 基，平台平整累计完成工程量 6 基（17#、19#、20#、18#、15#、14#），累计完成 75%。 风机基础： 1、钢筋场钢筋加工；2、18#风机基础钢筋绑扎；3、17#风机基础浇筑；4、14#风机基础开挖 90%；5、20#风机基础开挖 90%。 升压站： 1、排水沟抹灰 10%。 吊装： 1、无。 集电线路： 1、今日施工情况：1）、G5 双回至升压站高压电缆头制作安装；2）、G3 扎筋支模；3）、NG3 转运材料；4）、NC7 清理电缆沟；5）、G2 基础开挖。2、今日完成情况：1）、G5 双回至升压站高压电缆头制作安装；2）、G3 扎筋支模；3）、NC7 清理电缆沟。 环水保：升压站下边坡、05#风机平台。 二：施工人员：111 人，管理人员 29 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：