

监 理 日 志

日期：2022 年 5 月 04 日

天气：晴

星期：三

气温：26℃ -17℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、巡视风机检修道路修整情况。 2、巡视基础钢筋绑扎及钢筋加工情况。 3、进行 17#基础浇筑后养护情况。 4、验收 15#基础锚栓笼。 5、巡视集电线路基础浇筑情况并旁站记录。 6、巡视升压站排水沟施工情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：风机道路： 1、25#吊装平台清苗完成 50%；2、0B5#道路总量 274 米，今日完成 60 米，累计完成 90 米，累计完成率 33%，预计 7 天完成。 3、17#检修道路入口土石方倒运、挡土墙砌筑、道路拓宽；4、25#检修道路整修；5、14#检修道路整修。 （1）、风机平台平整：大号线工程量 8 基，平台平整累计完成工程量 6 基（17#、19#、20#、18#、15#、14#），累计完成 75%。 风机基础：1、钢筋场钢筋加工、倒运；2、18#风机基础钢筋绑扎完成；3、18#风机基础模板安装完成；4、17#风机基础养护；5、15#风机基础锚笼验收。 升压站：1、排水沟抹灰；2、排水沟砌筑；3、排水沟垫层浇筑；4、排水沟开挖。 吊装：1、无。 集电线路：1、今日施工情况：1）、升压站高压电缆防火泥施工及防火涂料施工；2）、G4 塔材小运；3）、G3 基础浇筑；4）、G2 基础开挖。2、今日完成情况：1）、G3 基础浇筑；2）、G4 塔材小运。 环水保：5#风机平台 装生态袋。 二：施工人员：111 人，管理人员 29 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：