

监 理 日 志

日期：2022 年 5 月 05 日

天气：晴

星期：四

气温：28℃ -17℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、巡视风机检修道路修整情况。	
	2、巡视基础钢筋绑扎及钢筋加工情况。	
3、进行 17#基础浇筑后养护情况。		
4、验收 18#基础钢筋、模板。		
5、巡视集电线路基础开挖及塔材转运情况。		
6、巡视升压站排水沟施工情况。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	施工内容： 风机道路 ：1、25#吊装平台清苗完成 80%； 2、0B5#道路总量 274 米，今日完成 30 米，累计完成 120 米，累计完成率 43%，预计 6 天完成。3、17#检修道路入口土石方倒运、挡土墙砌筑、道路拓宽；4、25#检修道路整修；5、14#检修道路整修。 (1)、风机平台平整：大号线工程量 8 基，平台平整累计完成工程量 6 基（17#、19#、20#、18#、15#、14#），累计完成 75%。 风机基础 ：1、钢筋场钢筋加工、倒运；2、18#风机基础钢筋绑扎验收、模板验收完成；3、15#风机基础钢筋绑扎完成 15%。4、17#风机基础养护；5、14#基坑清理。 升压站 ：1、排水沟抹灰；2、排水沟砌筑；3、排水沟垫层浇筑；4、排水沟开挖。 吊装 ：1、无。 集电线路 ：1)、G1 转运工具、材料；2)、G2 基础开挖；3)、NC7 转运塔材。 2、今日完成情况：1)、NC7 转运塔材 环水保 ：运输生态袋，07#进场道路弃渣场堆码生态袋。 二：施工人员：111 人，管理人员 29 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：