

监 理 日 志

日期：2022 年 5 月 07 日

天气：多云

星期：六

气温：30℃ -22℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、巡视风机检修道路修整情况。 2、巡视基础钢筋绑扎及钢筋加工及基坑清理情况。 3、巡视基础浇筑后养护情况。 4、巡视基础高强灌浆前凿毛情况。 5、巡视集电线路基础电缆展放情况。 6、巡视升压站排水沟施工情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：风机道路：1、0B5#道路总量 274 米，今日完成 55 米，累计完成 195 米，累计完成率 71%，预计 1 天完成。2、17#检修道路入口土石方倒运、挡土墙砌筑、道路拓宽；3、25#检修道路整修；4、14#检修道路整修完成。 （1）、风机平台平整：大号线工程量 8 基，平台平整累计完成工程量 6 基（17#、19#、20#、18#、15#、14#），累计完成 75%。 风机基础：1、钢筋场钢筋加工、倒运；2、15#风机基础钢筋绑扎完成 70%。3、17#、18#风机基础养护；4、14#基坑挖电缆沟；5、17#基础高强灌浆凿毛。 升压站：1、排水沟抹灰；2、排水沟砌筑；3、排水沟垫层浇筑；4、排水沟开挖。吊装：1、无。 集电线路：1）、NC6 至 17 号平台电缆展放；2）、G1 材料转运；3）、G2 水磨钻施工；4）、NC3 塔材二次转运。2、今日完成情况：1）、NC7-OTZ28 风机电缆展放。 环水保：07#平台边坡以及进场道路弃渣场堆码生态袋。 二：施工人员：111 人，管理人员 29 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：