

监 理 日 志

日期：2022 年 5 月 9 日

天气：阴

星期：一

气温：20℃ -23℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监理工作情况	1、巡视风机基础现场施工及二次灌浆情况。 2、巡视大号线道路开进情况。 3、巡视集电线路扎筋支模进展。 4、整理监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	施工内容： 风机道路 ：1、B5 检修道路开挖完成；2、14#检修道路整修完成；3、17#检修道路入口挡土墙砌筑、道路拓宽；4、25#检修道路整修。 风机基础 ：1、15#基础钢筋绑扎 80%；2、17#基础二次灌浆结束；3、14#基础清底；4、18#基础拆模；5、20#基础机械清底；6、19#基础基坑开挖 升压站 ：1、排水沟抹灰完成。 吊装 ：1、无。 集电线路 ：1、今日施工情况：1)、NC3 电缆沟开挖；2)、NC3 塔材小运；3)、G1 扎筋支模及材料小运；4)、G3 塔材二次转运；5)、G2 基础开挖。 5、今日完成情况：1)、NC3 塔材小运；2)、G1 扎筋支模及材料小运。 环水保 ：有事停工。 二：施工人员：111 人，管理人员 29 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台。
其它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员	苗守明、周飞、甄文波	
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	