

监 理 日 志

日期：2022 年 5 月 10 日

天气：雨

星期：二

气温：28℃ -23℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、下雨现场未去巡视，项目部整理资料。 2、整理资料上传监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：风机道路：今日下雨道路开进无法开进。 风机基础：1、下雨无施工。 升压站：1、下雨无施工。 吊装：1、无。 场外道路：1、无。 集电线路：1、下雨无施工。 环水保：有事停工。 二：施工人员：111 人，管理人员 29 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：