

监 理 日 志

日期：2022 年 5 月 11 日

天气：阴

星期：三

气温：20℃ -23℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、巡视检修道路及风机平台修整情况。 2、巡视风机基础养护情况及垫层浇筑情况。 3、巡视集电线路电缆沟开挖情况。 4、整理监理资料。 5、召开内部会议。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：风机道路： 1、B5#吊装平台清苗 40%；2、17#检修道路整修完成；3、19#吊装平台平整；4、25#检修道路整修。 （1）、风机平台平整：大号线工程量 8 基，平台平整累计完成工程量 6 基（17#、19#、20#、18#、15#、14#），累计完成 75%。 风机基础：1、14#风机基础预埋电缆、垫层浇筑完成；2、17#、18#风机基础养护；3、17#风机基础接地引孔完成；4、15#风机基础钢筋绑扎完成；5、18#风机基础回填 30%；6、20#风机基础开挖 90%。 升压站：1、下雨无施工。 吊装：1、无。 集电线路：1）、G2 基础开挖；2）、NC2 转运基础材料；3）、NC3 电缆沟开挖 环水保：有事停工。 二：施工人员：111 人，管理人员 29 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：