

监 理 日 志

日期：2022 年 5 月 14 日

天气：阴

星期：六

气温：20℃ -25℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、巡视风机道路及平台修整情况。 3、巡视集电线路铁塔组装情况。 4、巡视基础钢筋绑扎及开挖情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：风机道路：1、B5 吊装平台清表； 2、25#检修道路修整； 3、17#检修道路修整。 (1)、风机平台平整：大号线工程量 8 基，平台平整累计完成工程量 6 基（17#、19#、20#、18#、15#、14#），累计完成 75%。风机基础：1、15#风机基础钢筋绑扎完成； 2、14#、15#、17#、18#风机基础排水； 3、19#风机基础开挖。集电线路：1）、G2 基础开挖； 2）、G5 铁塔地面组装 2）、G5 铁塔地面组装。 环水保：有事停工。 二：施工人员：98 人，管理人员 23 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：