

# 监 理 日 志

日期：2022 年 5 月 16 日

天气：阴

星期：一

气温：16℃ -23℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。	
	2、巡视道路及平台整修情况。	
3、巡视基础钢筋绑扎及欧版安装情况。		
4、巡视 18#基础高强灌浆料浇筑及 20#基础清底情况。		
5、巡视吊装单位主吊进场进展。		
6、巡视现场边坡防护情况。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	<p>施工内容：<b>风机道路</b>：1、B5 吊装平台清表；2、25#检修道路修整；3、17#检修道路修整；4、14#检修道路修整。</p> <p>(1)、风机平台平整：大号线工程量 8 基，平台平整累计完成工程量 6 基（17#、19#、20#、18#、15#、14#），累计完成 75%。<b>风机基础</b>：1、15#风机基础钢筋绑扎、模板安装完成；2、20#风机基础清底；3、18#风机基础高强灌浆完成；4、19#、20#钢筋进场。</p> <p><b>吊装工程</b>：</p> <p>1、今日吊装情况：1) 整理工器具以及补充吊装所需工具；2) 今日卸主吊附件 3 车；3) 跟进主吊进场情况（已装好 6 车，正在路上）。</p> <p>2、本工程总施工情况：1)、03#、04#、05#、06#、07#消缺完成。</p> <p><b>集电线路</b>：1、今日施工情况：</p> <p>1) NC1 材料转运；2) G2 基础开挖。2、今日完成情况：1) G2 基础开挖。</p> <p><b>环水保</b>：3#平台撒播草籽肥料盖无纺布、7#进场道路上边坡塌方处撒播草籽肥料、装生态袋。</p> <p>二：施工人员：98 人，管理人员 23 人。</p> <p>三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台。</p>
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。	
2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。		
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

