

监 理 日 志

日期：2022 年 5 月 17 日

天气：阴

星期：二

气温：19℃ -27℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、巡视道路及平台整修情况。 3、巡视基础锚栓、锚板安装及 20#基础清底情况。 4、进行 15#风机基础浇筑前检验并旁站记录。 5、巡视吊装单位主吊附件进场情况。 6、巡视集电线路铁塔组立情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：风机道路：1、B5 吊装平台清表；2、25#检修道路修整；3、17#检修道路修整；4、19#检修道路修整。（1）、风机平台平整：大号线工程量 8 基，平台平整累计完成工程量 6 基（17#、19#、20#、18#、15#、14#），累计完成 75%。 风机基础：1、钢筋场钢筋制作、倒运；2、15#风机基础混凝土浇筑完成；3、14#风机基础锚栓、锚板吊装；4、20#风机基础清底；5、19#风机基础开挖 30%。 吊装工程：1、今日吊装情况：（1）整理工器具以及补充吊装所需工具；2）今日卸主吊附件 3 车；（3）跟进主吊进场情况（有 5 车在路上）。 2、本工程总施工情况：（1）、03#、04#、05#、06#、07#消缺完成。 集电线路：1）G5 组立塔；2）NC1 转运材料。 环水保：今日维修车辆停工。 二：施工人员：98 人，管理人员 23 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，泵车 2 台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：